

Číslo smlouvy poskytovatele: čj. 45878-18/OZP-kor, spis: 330-2018, ev.č.609/2016-dodatek č. 1
Číslo smlouvy objednatele: PM062712/2016-503/Ste

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Smluvní strany:

1. Poskytovatel:

Město Svitavy

Sídlo: T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou
IČO: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: 520591/0100

2. Příjemce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 11. 2016 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na realizaci akce „**Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa**“ (dále jen „akce“ nebo „stavba“). Poskytovatel se smlouvou zavázal poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 6.000.000,- Kč, a to zálohově s následným vyúčtováním a ve dvou splátkách (do 30. 6. 2017 ve výši 3.000.000,- Kč a do 30. 7. 2018 ve výši 3.000.000,- Kč).
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení dotace v souladu s čl. I. odst. 8 smlouvy. Důvodem je nutnost provedení dodatečných stavebních prací s vlivem na navýšení celkové ceny stavby, které jsou dle pravidel dotačního programu 129 260 považovány za tzv. vyvolané investice. Konkrétně se jedná o tyto dodatečné stavební práce (stavební objekty):
 - SO 02.1 Podpěry pro vybudování cyklostezky;
 - SO 10.2 Přeložka vodovodu;
 - Proloužení dešťové kanalizace v trase bývalého Lačnovského potoka;
 - SO 10.5 Přeložka kabelu VN;
 - SO 10.8 Přeložka kabelu metropolitní optické páteřní sítě.Specifikace výše uvedených dodatečných stavebních prací, které jsou důvodem navýšení dotace, je přílohou tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy

Článek II. odstavec 1 smlouvy o poskytnutí dotace se mění a nově zní takto:

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 6.500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na realizaci akce uvedené v čl. I. této smlouvy.

Článek III. smlouvy o poskytnutí dotace se mění a nově zní takto:

Dotace bude poukázána **ve třech splátkách** bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy, a to následujícím způsobem:

- do 30. 6. 2017 ve výši 3.000.000,- Kč,
- do 30. 7. 2018 ve výši 3.000.000,- Kč,
- do 30. 4. 2019 ve výši 500.000,- Kč.

Dotace bude poskytnuta zálohově s povinností následného vyúčtování.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dvě.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Tímto se osvědčuje, že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Svitavy č. 37/G/13b dne 20.9.2018 a tím jsou splněny podmínky platnosti tohoto dodatku.

Příloha: Specifikace dodatečných stavebních prací, které jsou důvodem navýšení dotace.

Ve Svitavách dne: 24.9.2018


V Brně dne: 01. 10. 2018

Za poskytovatele:

Za příjemce:

Mgr. David Šimek
starosta

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel



„Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“

příloha 1 Specifikace dodatečných stavebních prací

změna č.	název změny	popis změny	finanční hodnota víceprací/méněprací (v Kč)	způsob financování
1	SO 02.1 Podpěry	rozšíření podpěr pro vybudování cyklostezky přes tok na základě požadavku města Svitavy	29 493 Kč	Město Svitavy
2	SO 01 Úprava toku - Lačnovská	odstranění kamenného obkladu na ul. Lačnovská (z důvodu dodržení max. dotčení trvalým záborem pozemků soukromých vlastníků - vyvoláno Povodím Moravy)	- 473 935 Kč	Povodí Moravy
3	SO 10.2 Přeložka vodovodu	nutná změna materiálu přeložek vodovodu z PVC na PE (změna na základě skutečného stavu sítě)	84 694 Kč	Město Svitavy
4	SO 01 Úprava toku - nebezpečný sediment	vytěžení, odvoz a uložení (likvidace) nebezpečného sedimentu dle výsledků rozboru	788 120 Kč	Povodí Moravy
5	SO 01 Úprava toku - navýšení množství sedimentu	vytěžení, odvoz a uložení navýšeného množství sedimentu	1 359 722 Kč	Povodí Moravy
6	SO 01 Úprava toku - změna technologie pažení	změna technologie pažení v ul. U Tří Dvorů z důvodu bezpečného zajištění prováděných stavebních prací v otevřených výkopech v sevřeném zastavěném území	- 46 464 Kč	Povodí Moravy
7	SO 02 Úprava toku - prodloužení kanalizace	prodloužení dešťové kanalizace v trase bývalého Lačnovského potoka na základě požadavku města Svitavy	183 110 Kč	Město Svitavy
8	SO 10.5 Přeložka kabelu VN	změna technologie vyvěšení kabelu VN z důvodu provádění prací v souběhu s ulicí Bezručovou (I/43) z důvodu nemožnosti realizace stavby dle původního řešení	237 000 Kč	Město Svitavy a Povodí Moravy
9	SO 10.8 Přeložka kabelu metropolitní optické páteřní sítě	projektem uvažovaná varianta přeložky je s postupem času zastaralá a nezajistí současné potřeby pro převedení dat	65 000 Kč	Město Svitavy
CENA CELKEM			2 226 740 Kč	
podíl Povodí Moravy			1 726 740 Kč	
podíl města Svitavy			500 000 Kč	



MĚSTSKÝ
ÚŘAD
SVITAVY

úřední deska

Pořadové číslo: *64118*
Vyvěšeno dne: **16. 10. 2018**
Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující vyvěšení:

Alena Vlachová

Sejmuto dne:
Podpis oprávněného
zaměstnance
potvrzující sejmutí: